



Orientering reiselivsnæringa Fv. 63 Strakstiltak Trollstigen

Informasjonsmøte - Microsoft Teams, 03.10.2024, kl. 09:00 – 10:00
Ole Jan Tønnesen (fylkesvegsjef), Torgeir Bye (Seksjonsleiar vegdrift), Kristian Bjørdal (byggeleiar)



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Ikkje første gang Trollstigen er stengt grunna skred og skredsikring



TV2.no
Ole Jan er bekymret for ras i Trollstigen



- Helt Texas i Trollstigen


Trollstigen stengt for i år



Store ras og ødeleggelser: - Ikke ofte det skjer der - andalsnes-avis.no



Tidslinje Trollstigen 2024



Agenda


- Kva er gjort hittil?
- Del 1 – Avskjæringsgrøft
 - Fullført
- Del 2 – Kontrollreinsk og skredsikring i dagen
 - Gruspute
 - Tilrigging
 - Kontrollreinsk
 - Issikringsnett
 - Klargjering av vegbane
- Vinter og nedstenging
- Stoda på prosjektet

Kva og kvifor DEL 1 – Avskjæringsgrøft





Kjend problemstilling -
Forsøk med slegge frå
helikopter vår 2009




Lekkasjepunkt

Bilete frå 02.05.2024 – tatt på befaring for
anna skredhending i Trollstigen -
steinskred ved skredpunkt Svartøya i
Isterdalen

DEL 2 – Fjellsikring i dagen

- Kva skal gjerast?
 - Kontrolleinsk i delar av Kjelstadlinja – øvre avgrensing av området er avskjæringsgrøfta
 - Tømming og reparasjon av eks. issikringsnett



DEL 2


DEL 1

DEL 2 – Beskyttelse av vegbana

- Stålplater på asfalt over bruer, stikkrenner og natursteinsmurar
- Gruspute over vegbana
 - Støtpute / kollisjonspute



DEL 2 – Gruspute – utlegging



Disse skal gruse Trollstigen




Foto: Åndalsnes Avis, ÅA.no, 11.09.2024



Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

DEL 2 – Tømming og reparasjon av issikringsnett


- Tømme nett for blokker og steinar
- Montere nye bergband og festeboltar



DEL 2 – Kontrollreinsk

- Lett spettrensk for å reinske ned openbart lause blokker og få bedre dokumentasjon og status på fjellsida
- Taugåande personell
 - Handemakt
 - Spett
 - Presspute/luftpute





DEL 2 - Gruspute i arbeid – Kjelstadsvingen etter 7 dagar kontrollreinsk



DEL 2 - Gruspute i arbeid – Strekninga Tverrelvbrua-Fivasvingen
etter 7 dagar kontrollreinsk



DEL 2 Fjellsikring

- Arbeidssikra mellom avskjæringsgrøft og stupkanten i Kjelstadlinja
- Har kome seg ca. 30 meter nedom stupkanten
 - Er i et område med overheng og lause fjellparti – dette er tidkrevjande
 - Fleire større flater ein anser som «blanke flater» oversiktlege areal og antar effektiv reinsk vidare nedover fjellsida



DEL 2 – Vinteren kjem også i år

- Håpar å få jobbe ut oktober – har fått smakt på snø allereie
 - Usikkerheit knytt til vinteren, når den kjem i år, og når den slepp taket neste år.



DEL 2 – Vinter

- Etablert eige opplegg for brøyting fram til Trollstigplatået for å kunne halde prosjektet gående lengst mogleg, sølv om vegen er stengd for annan trafikk



Bilete frå tidlegare år

DEL 2 - Utfordringar med vinteren

- Vinter

- Berre ein veg ut når grusputa er lagt ut – mot Valldal – der vegen snør igjen først
- Når kjem vinteren – og når slepp den taket neste vår?
- Angrepsområde reinsk 700 moh.
- Gjennomføring av sommararbeid på ein vinterstengd fjellovergang om haust og vår → utfordrande utgangspunkt på denne typen prosjekt kor vær og årstid er avgjerande faktorar



DEL 2 – 2025

- Kontrakta har sluttfrist i starten av juni
- Pr. no er prosjektet etter plan, MEN
 - Vêr, vinter stopp og start
 - Er enkelte områder meir utfordrande enn andre?
 - Om gruspute og stålplater fungerer godt vil vegbana få lite skadar og kan raskt settast i stand for trafikk
 - Går «mangard» i fjellsida og ligg nære maks tal på fjellsikrarar
 - Kan ikkje jobbe oppå kvarandre
- **Tryggleiken til utførande mannskapet går alltid først**

Takk!